

SOSA



EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DIA 30 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. LUIS ALFARO GENICO, Y RIGOBERTO QUECHA MOLINA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTADO EN EL ACTO POR LA C. ROSA MARIA RUIZ SILVA, EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO TRACPAV S.A. DE C.V., PARA LLEVAR EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA "REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES DE LA COLONIA SAN MARCIAL", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, CON UN IMPORTE TOTAL DE ESTE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE: \$ 659,371.11 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATO: FECHA DE INICIO: 23 -FEBRERO-2016 FECHA DE TERMINACION: 28-MARZO-2016
 REAL: FECHA DE INICIO: 23 -FEBRERO-2016 FECHA DE TERMINACION: 28-MARZO-2016



Rosa Maria Ruiz Silva

CON FECHA 29 DE MARZO DEL AÑO 2016 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD EJERCIDA	IMPORTE EJERCIDO	DIFERENCIA
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES DE LA COLONIA SAN MARCIAL.		PRESUPUESTADA		PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDO	
1	PRELIMINARES							
1.1	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y	M2	357.05	\$ 8.13	\$ 2,902.82	374.85	\$ 3,047.53	\$ 144.71
1.2	Demolicion en pozo existente para conexión de tubo de polietileno de alta densidad para alcantarillado sanitario a.n. de 12" serie 25, incluye resane con mortero-cemento-arena y mano de obra.	PZA	1.00	\$ 588.96	\$ 588.96	1.00	\$ 588.96	\$ -
1.3	Registro sanitario para conectar tubo de 30" negro corrugado con tubo de 12" de polietileno de 1.60"x1.45x1.43 mt interior, a base de tabicon pesaso de 10 x 14 x 28 cm. acabado pulido, con tapa de concreto.	PZA	1.00	\$ 9,400.46	\$ 9,400.46	1.00	\$ 9,400.46	\$ -
1.4	Suministro y colocacion de codo am de 45° x 160 mm. incluye tapon pvc 160 mm. pegamento, mano de obra.	PZA	5.00	\$ 146.04	\$ 730.20	-	\$ -	-\$ 730.20
1.5	Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en material tipo II-B, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	M3	719.61	\$ 131.13	\$ 94,362.46	720.21	\$ 94,441.14	\$ 78.68
1.6	Afíne, nivelacion y compactacion del fondo de la excavacion con pison de mano inc. Msteriales mano de obra y herramientas	M2	357.55	\$ 71.77	\$ 25,661.36	357.85	\$ 25,682.89	\$ 21.53
1.7	Cama de arena de 10 cm de espesor para asentar tubería, incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	35.76	\$ 452.93	\$ 16,196.78	35.79	\$ 16,210.36	\$ 13.58
	TOTAL DE PRELIMINARES				\$ 149,843.04		\$ 149,371.34	-\$ 471.70
2	POZO DE VISITA Y BROCAL							
2.1	Brocal y tapa de concreto prefabricado para pozo de visita de 60 cms de diam. Incl. Mteriales, mano de obra, equipo y herramientas.	PZA	8.00	\$ 1,930.32	\$ 15,442.56	8.00	\$ 15,442.56	\$ -
2.2	Pozo de visita común, hasta una profundidad de 2.75 m, de profundidad interior, con tubo de concreto de 0.45m. de diámetro, muros 26 cm. de tabique rojo recocido asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado común, con aplenado acabado pulido, sobre plantilla de mampostería, sin brocal, incluye: materiales, acarreo, excavación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	8.00	\$ 9,854.33	\$ 78,834.64	8.00	\$ 78,834.64	\$ -
	TOTAL DE POZO DE VISITA Y BROCAL				\$ 94,277.20		\$ 94,277.20	\$ -



TESORERÍA MUNICIPAL
 Municipio: Villa de San Blas Atempa
 Distrito: Tehuantepec
 Marzo 2016

EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DIA 30 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. LUIS ALFARO GENICO, Y RIGOBERTO QUECHA MOLINA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTADO EN EL ACTO POR LA C. ROSA MARIA RUIZ SILVA, EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO TRACPAV S.A. DE C.V., PARA LLEVAR EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA "REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES DE LA COLONIA SAN MARCIAL", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, CON UN IMPORTE TOTAL DE ESTE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE: \$ 659,371.11 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATO: FECHA DE INICIO: 23 -FEBRERO-2016 FECHA DE TERMINACION: 28-MARZO-2016
 REAL: FECHA DE INICIO: 23 -FEBRERO-2016 FECHA DE TERMINACION: 28-MARZO-2016

CON FECHA 29 DE MARZO DEL AÑO 2016 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	TOTAL	DIFERENCIA
3	TUBERIA							
3.1	Tuberia de 30 cm. de diámetro de polietileno con campana 1:4, incluye: materiales, acarreo, trazo, nivelación, junteo, pruebas, mano de obra, equipo y	ML	364.35	\$ 519.46	\$ 189,265.25	364.65	\$ 189,421.09	\$ 155.84
	Suministro y colocacion de silleta a.m. 315 mm. X 150 mm. (12" X 6"), incluye: silleta, pegamento y mano de obra.		5.00	\$ 340.36	\$ 1,701.80	-	\$ -	-\$ 1,701.80
	TOTAL DE TUBERIA				\$ 190,967.05		\$ 189,421.09	-\$ 1,545.96
4	RELLENOS							
4.1	Relleno para acostillado de tuberia con material seleccionado producto de la excavación, compactado con pisón de mano, incluye: agua, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	187.00	\$ 329.33	\$ 61,584.71	187.86	\$ 61,867.93	\$ 283.22
4.2	Relleno con material producto de la excavación, compactado con bailarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	454.06	\$ 120.03	\$ 54,500.82	469.21002	\$ 56,319.28	\$ 1,818.46
	TOTAL DE RELLENOS				\$ 116,085.53		\$ 118,187.21	\$ 2,101.68
6	LIPIEZA GENERAL							
6.1	Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M2	1,498.20	\$ 11.48	\$ 17,199.34	1,490.8811	\$ 17,115.32	-\$ 84.02
	TOTAL DE LIPIEZA GENERAL				\$ 17,199.34		\$ 17,115.32	-\$ 84.02
	TOTAL DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES DE LA COLONIA SAN MARCIAL.				\$ 568,372.16		\$ 568,372.16	\$ -
					SUBTOTAL \$ 568,372.16		\$ 568,372.16	
					16 % DE IVA \$ 90,939.55		\$ 90,939.55	
					TOTAL \$ 659,311.71		\$ 659,311.71	



EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DIA 30 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. LUIS ALFARO GENICO, Y RIGOBERTO QUECHA MOLINA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTADO EN EL ACTO POR LA C. ROSA MARIA RUIZ SILVA, EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO TRACPAV S.A. DE C.V., PARA LLEVAR EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA "REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES DE LA COLONIA SAN MARCIAL", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA , OAX, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DE ESTE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE: \$ 659,371.11 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATO: FECHA DE INICIO: 23 -FEBRERO-2016 FECHA DE TERMINACION: 28-MARZO-2016
REAL: FECHA DE INICIO: 23 -FEBRERO-2016 FECHA DE TERMINACION: 28-MARZO-2016

CON FECHA 29 DE MARZO DEL AÑO 2016 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO POR EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LA: 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: GRUPO TRACPAV S.A. DE C.V.

RESPONSABLE: C. ROSA MARIA RUIZ SILVA

CARGO: APODERADO LEGAL

R.F.C. GTR100121K2A

IDENTIFICACION: 0000036510021

DIRECCION: CALLE OAXACA #113 SAN FRANCISCO TUTLA, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAX. C.P. 71228



Municipio, Villa de San Blas Atempa
Distrito, Tehuantepec
Oaxaca
C. RIGOBERTO QUECHA MOLINA
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA
C. ROSA MARIA RUIZ SILVA
APODERADO LEGAL

RECEPCIONA LA OBRA
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. ANABEL CRISPIN SALINAS
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
Municipio, Villa de San Blas Atempa
Distrito, Tehuantepec
Oaxaca 2014 2016

GRUPO TRACPAV
R.F.C. GTR 100121 K2A
CALLE OAXACA No. 113
TEL. 517 70 76
C.P. 71228
SAN FRANCISCO TUTLA, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA

C. LUIS ALFARO GENICO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Municipio, Villa de San Blas Atempa
Distrito, Tehuantepec
Oaxaca 2014 2016