

ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. LUIS ALFARO GENICO, Y RIGOBERTO QUECHA MOLINA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSE MIGUEL MUÑOZ COLMENARES, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA CORPORATIVO CONSTRUCTOR TERAXXI, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO CAMINO REAL DE MONTE GRANDE", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 446,729.71 (* CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 71/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 02 - AGOSTO - 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 -AGOSTO - 2016
 REAL: FECHA DE INICIO: 02 - AGOSTO - 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 27 -AGOSTO - 2016

CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO CAMINO REAL DE MONTE GRANDE							
PRELIMINARES							
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVELES	M2	2,900.00	\$ 7.25	\$ 21,025.00	2,900.00	\$ 21,025.00	\$0.00
DESMONTE DEL TERRENO EN AMPLIACIONES DE REGIONES ARIDAS O SEMI ARIDA CON HERRAMIENTA	M3	0.32	\$ 51,023.50	\$ 16,327.52	0.32	\$ 16,327.52	\$0.00
Total de PRELIMINARES				\$ 37,352.52		\$ 37,352.52	\$0.00
TERRACERIAS							
DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS PROMEDIO DE 10 CMS. HASTA DAR NIVEL DE	M3	319.00	\$ 70.00	\$ 22,330.00	319.00	\$ 22,330.00	\$0.00
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL CON COMPACTADOR CON RODILLOS LISOS, INCLUYE AGUA PARA LA COMPACTACION	M2	3,190.00	\$ 19.61	\$ 62,555.90	3,190.00	\$ 62,555.90	\$0.00
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL (ENGREÑA) CON MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE TERRAPLEN AL PRIMER KM. INCLUYE EXTRACCION Y REGALIAS	M3	440.90	\$ 40.00	\$ 17,636.00	440.90	\$ 17,636.00	\$0.00
ACARREO DE MATERIAL (ENGREÑA) KM. SUBSECUENTES AL PRIMERO (2 KM)	M3-KM	881.60	\$ 13.61	\$ 12,001.30	881.60	\$ 12,001.30	\$0.00
TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL ENGREÑA PARA FORMACION DE SUBBASE DE 15 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (COMPACTADOR) HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO. INCLUYE AGUA PARA LA COMPACTACION.	M3	440.90	\$ 529.00	\$ 233,236.10	440.90	\$ 233,236.10	\$0.00
Total de TERRACERIAS				\$ 347,759.30		\$ 347,759.30	\$0.00
Total de REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO CAMINO REAL DE MONTE GRANDE				\$ 385,111.82		\$ 385,111.82	\$0.00
			SUBTOTAL	\$ 385,111.82		\$ 385,111.82	\$0.00
			I. V. A.	\$ 81,617.89		\$ 81,617.89	\$0.00
			TOTAL	\$ 446,729.71		\$ 446,729.71	\$0.00

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

NOMBRE DE LA EMPRESA: CORPORATIVO CONSTRUCTOR TERAXXI, S.A. DE C.V.

RESPONSABLE: C. JOSE MIGUEL MUÑOZ COLMENARES

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

R. F. C. CCT1104073E3

IDENTIFICACIÓN: 0521095168100

DIRECCION: PRIVADA GUELATAO LOTE 64B FRACCIONAMIENTO YAHUICHE SAN JERONIMO YAHUICHE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA C.P. 71220

ENTREGA LA OBRA



PRIVADA GUELATAO 64B
 COL. SAN JERONIMO YAHUICHE
 SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA

CONTRATISTA

C. JOSE MIGUEL MUÑOZ COLMENARES
 REPRESENTANTE LEGAL

RECEPCIONA LA OBRA
 (H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)

TESORERIA MUNICIPAL
 Municipio Villa de San Blas Atempa

C. ANABEL CRISPIN SALINAS
 TESORERA MUNICIPAL
 Oaxaca 2014

REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES
 C. RIGOBERTO QUECHA MOLINA
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
 San Blas Atempa, Oaxaca, 2014 - 2016



REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES

C. RIGOBERTO QUECHA MOLINA
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
 San Blas Atempa, Oaxaca, 2014 - 2016