

EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. LUIS ALFARO GENICO, Y RIGOBERTO QUECHA MOLINA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTADO EN EL ACTO POR EL C. ING. RODOLFO CARLOS RUIZ SILVA, EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA: ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., PARA LLEVAR EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA "REHABILITACION DEL COLECTOR DEL DRENAJE SANITARIO LADO ORIENTE DE RANCHO LLANO SUR", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LLANO, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAXACA, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, CON UN IMPORTE TOTAL DE ESTE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE: \$ 1,495,349.16 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATO: FECHA DE INICIO: 17-OCTUBRE-2016 FECHA DE TERMINACION: 30-NOVIEMBRE-2016  
 REAL: FECHA DE INICIO: 17-OCTUBRE-2016 FECHA DE TERMINACION: 30-NOVIEMBRE-2016



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Municipio de San Blas Atempa, Oaxaca

CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	DIFERENCIA
			PRESUPUESTADA		PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDO	
	<b>REHABILITACION DEL COLECTOR DEL DRENAJE SANITARIO LADO ORIENTE DE RANCHO LLANO SUR</b>							
1	<b>PRELIMINARES</b>							
1.1	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencias y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta.	M2	1,650.00	\$ 9.63	\$ 15,889.50	1,650.00	\$ 15,889.50	\$ -
1.2	Demolición en pozo existente para conexión de tubo de polietileno de alta densidad para alcantarillado sanitario a. n. de 12 "serie 25, incluye resane con mortero-cemento-arena y mano de obra.	PZA	1.00	\$ 720.86	\$ 720.86	1.00	\$ 720.86	\$ -
1.3	Excavación a máquina en zanjas hasta 2.00mts. de profundidad en material tipo "b", incluye: afine en fondo de excavación y taludes, herramienta y mano de obra.	M3	1,141.66	\$ 125.30	\$ 143,050.00	1,141.66	\$ 143,050.00	\$ -
1.4	Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación en piso de mano de obra y herramientas.	M2	686.21	\$ 85.06	\$ 58,369.02	686.21	\$ 58,369.02	\$ -
1.5	Camada de arena de 10cm de espesor para asentamiento de tubería, incluye: trazo y nivelación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	63.62	\$ 547.61	\$ 34,838.95	63.62	\$ 34,838.95	\$ -
	<b>TOTAL PRELIMINARES</b>				\$ 252,868.33		\$ 252,868.33	\$ -
2	<b>POZO DE VISITA Y BROCAL</b>							
2.1	Brocal y tapa de concreto prefabricado para pozo de visita de 60cms de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	PZA	17.00	\$ 2,329.21	\$ 39,596.57	17.00	\$ 39,596.57	\$ -
2.2	Pozo de visita común, hasta una profundidad de 2.75m. de profundidad interior, para tubo de tubo 0.31mm. de diámetro, muros 28cm. de tabique de concreto asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado común, con planado acabado pulido, sin brocal, incluye: materiales, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	17.00	\$ 11,933.57	\$ 202,870.69	17.00	\$ 202,870.69	\$ -
2.3	Bombeo de desagüe (achique) con bomba de 2" de diámetro.	HR	32.00	\$ 58.83	\$ 1,882.56	32.00	\$ 1,882.56	\$ -
	<b>TOTAL POZOS</b>				\$ 244,349.82		\$ 244,349.82	\$ -
3	<b>TUBERIAS</b>							
3.1	Tubería de 30cm. de diámetro de polietileno, con campanas 1:4, incluye: materiales, acarreo, trazo, nivelación, junteo, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	806.30	\$ 629.24	\$ 507,356.21	806.30	\$ 507,356.21	\$ -
	<b>TOTAL TUBERIAS</b>				\$ 507,356.21		\$ 507,356.21	\$ -

**ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.**  
 R.F.C. ACA-030114-724  
 Calle Oaxaca No. 113 Tel. 517 70 76  
 Fax 503 49 45 San Francisco Tulla  
 Santa Lucía del Camino, Oaxaca C.P. 71228

TESORERIA MUNICIPAL  
 Municipio de San Blas Atempa, Oaxaca  
 Distrito Tehuantepec, Oaxaca 2016

EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DIA 05 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. LUIS ALFARO GENICO, Y RIGOBERTO QUECHA MOLINA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTADO EN EL ACTO POR EL C. ING. RODOLFO CARLOS RUIZ SILVA, EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA; ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., PARA LLEVAR EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA "REHABILITACION DEL COLECTOR DEL DRENAJE SANITARIO LADO ORIENTE DE RANCHO LLANO SUR", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LLANO, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAXACA, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, CON UN IMPORTE TOTAL DE ESTE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE: \$ 1,495,349.16 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATO: FECHA DE INICIO: 17 -OCTUBRE-2016 FECHA DE TERMINACION: 30-NOVIEMBRE-2016

REAL: FECHA DE INICIO: 17 -OCTUBRE-2016 FECHA DE TERMINACION: 30-NOVIEMBRE-2016

CON FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	TOTAL	DIFERENCIA
			PRESUPUESTADA		PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDO	
4	RELLENOS							
4.1	Acostillado y relleno de capas compactado con pizón manual encapado de 20 cms. de espesor sobre el modelo de tubo con material de banco de arena, previamente cribado, con criba de No. 5. Incluye: material, agua, herramienta, mano de obra y equipo.	M3	325.67	\$ 514.69	\$ 167,619.09	325.67	\$ 167,619.09	\$ -
4.2	Relleno con material productivo de la excavación, compactado con batidora al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	622.02	\$ 140.72	\$ 87,530.65	622.02	\$ 87,530.65	\$ -
	<b>TOTAL RELLENOS</b>				<b>\$ 255,149.74</b>		<b>\$ 255,149.74</b>	<b>\$ -</b>
5	ACARREOS Y LIMPIEZA							
5.1	Limpieza de superficies durante la obra, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M2	1,650.00	\$ 17.80	\$ 29,370.00	1,650.00	\$ 29,370.00	\$ -
	<b>TOTAL ACARREOS Y LIMPIEZA</b>				<b>\$ 29,370.00</b>		<b>\$ 29,370.00</b>	<b>\$ -</b>
	<b>TOTAL AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO</b>				<b>\$ 1,289,094.10</b>		<b>\$ 1,289,094.10</b>	<b>\$ -</b>
					<b>SUBTOTAL: \$ 1,289,094.10</b>		<b>\$ 1,289,094.10</b>	
					<b>16% I.V.A. \$ 206,255.06</b>		<b>\$ 206,255.06</b>	
					<b>TOTAL \$ 1,495,349.16</b>		<b>\$ 1,495,349.16</b>	

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO POR EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.

RESPONSABLE: ING. RODOLFO CARLOS RUIZ SILVA

CARGO: APODERADO LEGAL

R.F.C. ACA030114724

IDENTIFICACION: 0480003446994

DIRECCION: CALLE OAXACA #113 SAN FRANCISCO TUTLA, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAX. C.P. 71228

CONTRATISTA

ING. RODOLFO CARLOS RUIZ SILVA  
APODERADO LEGAL

RECEPCIONA LA OBRA  
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)

C. ANABEL CRISPIN SALINAS  
TESORERA MUNICIPAL



C. LUIS ALFARO GENICO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS  
C. RIGOBERTO QUECHA MOLINA  
San Blas Atempa,  
Distrito Tehuantepec  
Oaxaca, 2016 - 2018

TESORERIA MUNICIPAL  
Municipio Villa de  
San Blas Atempa  
Distrito Tehuantepec  
Oaxaca 2016 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Municipio Villa de  
San Blas Atempa  
Distrito Tehuantepec  
Oaxaca 2016 - 2018