


ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 11 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. LUIS ALFARO GENICO, Y RIGOBERTO QUECHA MOLINA, EN SU CARACTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. EVARISTO RAFAEL LEON RAMIREZ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA ESPECIALISTAS EN OBRAS VALLE ESMERALDA DE MEXICO, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE NICOLAS BRAVO", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 1'230,125.10 (* UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 10/100 M.N. *)




CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 23 - FEBRERO - 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 02 - ABRIL - 2016
 REAL: FECHA DE INICIO: 23 - FEBRERO - 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 - MARZO - 2016

CON FECHA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2016 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD EJERCIDA	TOTAL	DIFER.
				PRESUPUESTADO		PRESUPUESTADO	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE NICOLAS BRAVO							
PRELIMINARES							
TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	327.76	\$ 9.05	\$ 2,966.23	327.76	\$ 2,966.23	\$0.00
EXCAVACION DE CEPA A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	180.27	\$ 147.50	\$ 26,589.83	180.27	\$ 26,589.83	\$0.00
AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA MANO EN TERRENO CLASE I CON MATERIAL (100 % TIERRA, 0% A TEPETATE, 0% ROCA) PARA MEJORAR LA EXCAVACION REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS.	M2	327.76	\$ 49.11	\$ 16,096.29	327.76	\$ 16,096.29	\$0.00
Total de PRELIMINARES				\$ 45,652.35		\$ 45,652.35	\$0.00
TUBERIA Y CONEXIONES							
TUBO DE PVC DE 100 MM RD-26 CAMPANA S/I PARA CEMENTAR,(4") INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	546.26	\$ 143.98	\$ 78,650.51	546.26	\$ 78,650.51	\$0.00
TUBO DE PVC DE 50 MM RD-26 CAMPANA S/I PARA CEMENTAR,(2") INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	112.00	\$ 72.13	\$ 8,078.56	112.00	\$ 8,078.56	\$0.00
COPE DE REPARACION DE PVC HIDRAULICO ANGER, DE 150 MM, SISTEMA INGLES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	\$ 305.12	\$ 3,051.20	10.00	\$ 3,051.20	\$0.00
COPE DE REPARACION DE PVC HIDRAULICO ANGER, DE 100 MM, SISTEMA INGLES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	71.00	\$ 253.45	\$ 17,994.95	71.00	\$ 17,994.95	\$0.00
COPE DE REPARACION DE PVC HIDRAULICO ANGER, DE 50 MM, SISTEMA INGLES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	75.00	\$ 156.96	\$ 11,771.25	75.00	\$ 11,771.25	\$0.00
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA ASENTAR TUBERÍA, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	32.78	\$ 435.37	\$ 14,271.43	32.78	\$ 14,271.43	\$0.00
CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS DE 2.00 X 1.20 X 1.10 M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOSIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, CON 3 TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESISTENCIA, SOBRE FIRME DE 0.06 M. Y CUBIERTA DE 0.10 MTS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL # 3 @ 15 CM CON DALA DE REMATE DE 15 X 15 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM., SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	9.00	\$ 13,245.91	\$ 119,213.19	9.00	\$ 119,213.19	\$0.00
CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA TOMA DOMICILIARIA, 2.00 X 1.20 X 1.10 M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOSIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, CON TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESISTENCIA, SOBRE FIRME DE 0.06 M. Y CUBIERTA DE 0.10 MTS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL # 3 @ 15 CM. CON DALA DE REMATE DE 15 X 15 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM., SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	46.00	\$ 9,432.27	\$ 433,884.42	46.00	\$ 433,884.42	\$0.00
VALVULA COMPUERTA VASTAGO SALIENTE DE PpO BRIDADA DE 8" DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 13,191.27	\$ 13,191.27	1.00	\$ 13,191.27	\$0.00



ESPECIALISTAS EN OBRAS VALLE ESMERALDA DE MEXICO S.A. DE C.V. COV150303

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 11 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. LUIS ALFARO GENICO, Y RIGOBERTO QUECHA MOLINA, EN SU CARACTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. EVARISTO RAFAEL LEON RAMIREZ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA ESPECIALISTAS EN OBRAS VALLE ESMERALDA DE MEXICO, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE NICOLAS BRAVO". MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO \$ 1'230,125.10 (* UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 10/100 M.N. *)


CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 23 - FEBRERO - 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 02 - ABRIL - 2016
 REAL: FECHA DE INICIO: 23 - FEBRERO - 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 - MARZO - 2016

VALVULA COMPUERTA VASTAGO SALIENTE DE F0F0 BRIDADA DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	\$ 10,518.98	\$ 84,151.84	8.00	\$ 84,151.84	\$0.00
TAPON HEMBRA DE PVC HIDRAULICO DE 150 MM PARA CEMENTAR. INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 168.62	\$ 168.62	1.00	\$ 168.62	\$0.00
TAPON HEMBRA DE PVC HIDRAULICO DE 100 MM PARA CEMENTAR. INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	14.00	\$ 121.80	\$ 1,705.20	14.00	\$ 1,705.20	\$0.00
TAPON HEMBRA DE PVC HIDRAULICO DE 50 MM PARA CEMENTAR. INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	46.00	\$ 86.96	\$ 4,000.16	46.00	\$ 4,000.16	\$0.00
CRUZ DE PVC HIDRAULICO ANGER DE 100 X 100 MM, SISTEMA INGLES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	\$ 1,012.04	\$ 5,060.20	5.00	\$ 5,060.20	\$0.00
TEE DE PVC HIDRAULICO ANGER DE 100X100 MM, SISTEMA INGLES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 885.82	\$ 885.82	1.00	\$ 885.82	\$0.00
TEE DE PVC HIDRAULICO ANGER DE 50X50 MM, SISTEMA INGLES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	23.00	\$ 211.44	\$ 4,863.12	23.00	\$ 4,863.12	\$0.00
REDUCCIÓN CAMPANA DE PVC HIDRAULICO ANGER DE 150X100 MM, SISTEMA INGLES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$ 765.80	\$ 1,531.60	2.00	\$ 1,531.60	\$0.00
REDUCCIÓN CAMPANA DE PVC HIDRAULICO ANGER DE 100X50 MM, SISTEMA INGLES. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	32.00	\$ 572.26	\$ 18,312.32	32.00	\$ 18,312.32	\$0.00
ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERÍA DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	30.00	\$ 104.83	\$ 3,144.90	30.00	\$ 3,144.90	\$0.00
ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERÍA DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	20.00	\$ 90.42	\$ 1,808.40	20.00	\$ 1,808.40	\$0.00
ACOSTILLADO Y RELLENO DE CEPAS COMPACTADO CON PISON MANUAL EN CAPA DE 20 CM. DE ESPESOR SOBRE LOMO DE TUBO CON MATERIAL DE BANCO PREVIAMENTE CRIBADO CRIBA DEL No. 5 INCLUYE MATERIAL HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO	M3	85.02	\$ 451.69	\$ 38,402.68	85.02	\$ 38,402.68	\$0.00
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	85.22	\$ 138.88	\$ 11,835.35	85.22	\$ 11,835.35	\$0.00
PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE 4" (101 MM). INCLUYE: AGUA DE PIPA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	546.26	\$ 7.46	\$ 4,075.10	546.26	\$ 4,075.10	\$0.00
PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA HIDRÁULICA DE 2" (50 MM). INCLUYE: AGUA DE PIPA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	54.00	\$ 6.58	\$ 355.32	54.00	\$ 355.32	\$0.00
Total de TUBERIA Y CONEXIONES			\$ 880,407.41	\$ 880,407.41		\$ 880,407.41	\$0.00

ESPECIALISTAS EN OBRAS
VALLE ESMERALDA DE MEXICO

S. DE C.V.
EVARISTO RAFAEL LEON RAMIREZ


 REGIDURIA
 D. Y. TRAS
 MU. DE OBRAS
 Municipio de San Blas Atempa
 Distrito de Tehuantepec
 Oaxaca, 2016

TESORERIA MUNICIPAL
 Municipio de San Blas Atempa
 Distrito de Tehuantepec
 Oaxaca, 2016

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 11 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. LUIS ALFARO GENICO, Y RIGOBERTO QUECHA MOLINA, EN SU CARACTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. EVARISTO RAFAEL LEON RAMIREZ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA ESPECIALISTAS EN OBRAS VALLE ESMERALDA DE MEXICO, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE NICOLAS BRAVO", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 1'230,125.10 (* UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 10/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 23 - FEBRERO - 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 02 - ABRIL - 2016
 REAL: FECHA DE INICIO: 23 - FEBRERO - 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 - MARZO - 2016

TOMAS DOMICILIARIAS								
SUMINISTRO, COLOCACION DE ABRASADERA DE PVC DE 4" CON SALIDA DE 1/2" RD-26, Y COLOCACION DE POLIDUCTO KITEC AZUL DE 13 MM DE DIAMETRO INCLUYE, CONECTOR MACHO PARA SALIDA DE TUBERIA DE 1/2", MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	65.00	\$ 911.44	\$ 59,243.60	65.00	\$ 59,243.60	\$0.00	
SUMINISTRO, COLOCACION DE ABRASADERA DE PVC DE 2" CON SALIDA DE 1/2" RD-26, Y COLOCACION DE POLIDUCTO KITEC AZUL DE 13 MM DE DIAMETRO INCLUYE, CONECTOR MACHO PARA SALIDA DE TUBERIA DE 1/2", MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	72.00	\$ 812.26	\$ 58,482.72	72.00	\$ 58,482.72	\$0.00	
Total de TOMAS DOMICILIARIAS				\$ 117,726.32		\$ 117,726.32	\$0.00	
CARGAS Y ACARREOS								
ACARREO EN CAMION 1 ER KM, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, VOLUMEN MEDIDO MEDIO SUELTO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	110.07	\$ 45.58	\$ 5,016.99	110.07	\$ 5,016.99	\$0.00	
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO	M3/KM	405.49	\$ 16.50	\$ 6,690.59	405.49	\$ 6,690.59	\$0.00	
Total de CARGAS Y ACARREOS				\$ 11,707.58		\$ 11,707.58	\$0.00	
LIMPIEZAS								
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA; INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	327.76	\$ 15.13	\$ 4,959.01	327.76	\$ 4,959.01	\$0.00	
Total de LIMPIEZA				\$ 4,959.01		\$ 4,959.01	\$0.00	
Total de REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE NICOLAS BRAVO				\$ 1,060,452.67		\$ 1,060,452.67	\$0.00	
				SUBTOTAL \$ 1,060,452.67		\$ 1,060,452.67	\$0.00	
				I. V. A. \$ 169,672.43		\$ 169,672.43	\$0.00	
				TOTAL \$ 1,230,125.10		\$ 1,230,125.10	\$0.00	

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: ESPECIALISTAS EN OBRAS VALLE ESMERALDA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

RESPONSABLE: C. EVARISTOS RAFAEL LEON RAMIREZ

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO


R. F. C. EOV150306A93

IDENTIFICACIÓN: 0000036483004

DIRECCION: CAMINO LACHIGULERA NUM. EXTERIOR 420-A, COLONIA SAN FELIPE DEL AGUA, OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68020



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Municipio Villa de San Blas Atempa
 Distrito de Oaxaca
 Oaxaca 2014 2016



RECEPCIONA LA OBRA
 (H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)
TESORERA MUNICIPAL
 C. ANABEL CRISPIN SALINAS
 Municipio Villa de San Blas Atempa
 Distrito Tehuantepec
 Oaxaca 2014 2016



REGIDORIA DE OBRAS PUBLICAS
 Municipio Villa de San Blas Atempa
 Distrito Tehuantepec
 Oaxaca 2014 2016