

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 22 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. LUIS ALFARO GENICO, Y RIGOBERTO QUECHA MOLINA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y RÉGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ANTONIO FELIX PEREZ MIGUEL, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA APERTURA Y CARRETERAS ZAPOPAN, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA SAN MARCIAL", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO \$ 2,301,879.70 (* DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N. *)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DESPACHO
 Presidente Municipal
 Antonio Felix Perez Miguel
 San Blas Atempa
 Oaxaca
 2016 * 2017

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 02 - MAYO - 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 30 - JUNIO - 2016
 REAL: FECHA DE INICIO: 02 - MAYO - 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 14 - JUNIO - 2016

CON FECHA 20 DE JUNIO DEL AÑO 2016 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

| CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL | CANTIDAD | TOTAL | DIFER. |
|--|--------|----------|-------------|---------------------------------|----------|------------------------|---------------|
| | | | | PRESUPUESTADO | | UNITARIO | |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA SAN MARCIAL | | | | | | | |
| PRELIMINARES | | | | | | | |
| TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y NIVELES. | M2 | 1,631.55 | \$ 10.84 | \$ 17,686.00 | 1,631.55 | \$ 17,686.00 | \$0.00 |
| DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCL. CORTE, MAQUINARIA Y EQUIPO. | M2 | 208.32 | \$ 879.75 | \$ 183,269.52 | 208.32 | \$ 183,269.52 | \$0.00 |
| REPOSICION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA DE TRAFICO PESADO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM. DE DIAMETRO, AHOGADO EN CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 1.35X1.35X15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1.00 | \$ 3,598.99 | \$ 3,598.99 | 1.00 | \$ 3,598.99 | \$0.00 |
| Total de PRELIMINARES | | | | \$ 204,554.51 | | \$ 204,554.51 | \$0.00 |
| TERRACERIAS Y ACARREOS | | | | | | | |
| DESPLAME DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS PROMEDIO DE 15 CMS. HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO | M3 | 451.19 | \$ 172.89 | \$ 77,916.00 | 451.19 | \$ 77,916.00 | \$0.00 |
| COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL CON COMPACTADOR CON RODILLOS LISOS, INCLUYE AGUA PARA LA COMPACTACION | M2 | 1,631.55 | \$ 81.52 | \$ 133,003.96 | 1,631.55 | \$ 133,003.96 | \$0.00 |
| CARGA Y ACARREO EN CAMION 1ER KM, DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, VOLUMEN MEDIDO MEDIO SUELTO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 899.03 | \$ 82.51 | \$ 74,178.97 | 899.03 | \$ 74,178.97 | \$0.00 |
| ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO. | M3-KM | 2,697.09 | \$ 15.06 | \$ 40,618.18 | 2,697.09 | \$ 40,618.18 | \$0.00 |
| SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL TIPO TEPETATE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, POR MEDIOS MECANICOS (VIBROCOMPACTADOR), PARA DESPLANTAR PAVIMENTO HASTA DAR CON EL NIVEL DE PROYECTO. INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACION Y PRUEBA DE COMPACTACION A CADA 400 M2 AL 95% PRUEBA PROCTOR STANDARD. | M3 | 208.32 | \$ 692.21 | \$ 144,201.19 | 208.32 | \$ 144,201.19 | \$0.00 |
| Total de TERRACERIAS | | | | \$ 469,918.30 | | \$ 469,918.30 | \$0.00 |
| PAVIMENTO | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 250KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, CON T.M. DE 3/4" CEMENTO PORTLAND QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-4-14, ACABADO ESCOBILLADO O RAYADO CON PEINE METALICO. INCLUYE: ELABORACION, VOLTEADOR, VIBRADO, CURADO DE CONCRETO CON MEMBRANA EMULSIONADA A BASE DE AGUA CON ESPESOR, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 1,631.55 | \$ 788.86 | \$ 1,287,064.53 | 1,631.55 | \$ 1,287,064.53 | \$0.00 |
| Total de PAVIMENTO | | | | \$ 1,287,064.53 | | \$ 1,287,064.53 | \$0.00 |
| LIMPIEZA GENERAL | | | | | | | |
| LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 1,631.55 | \$ 14.00 | \$ 22,841.70 | 1,631.55 | \$ 22,841.70 | \$0.00 |
| Total de LIMPIEZA GENERAL | | | | \$ 22,841.70 | | \$ 22,841.70 | \$0.00 |
| Total de CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA SAN MARCIAL | | | | \$ 1,984,379.05 | | \$ 1,984,379.05 | \$0.00 |
| | | | | SUBTOTAL \$ 1,984,379.05 | | \$ 1,984,379.05 | \$0.00 |
| | | | | I. V. A. \$ 317,500.65 | | \$ 317,500.65 | \$0.00 |
| | | | | TOTAL \$ 2,301,879.70 | | \$ 2,301,879.70 | \$0.00 |

REGIDURIA DE OBRAS MUNICIPALES
 Municipio de San Blas Atempa, Oaxaca
 2016-2017

TESORERIA MUNICIPAL
 Municipio de San Blas Atempa, Oaxaca
 2016-2017

Calle 6 de Enero No. 101
 Col. Aguiles Serran
 Santa Lucia del Camino,
 Oaxaca C.P.: 71228
 Tel: 01 951 410407-101

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 22 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. LUIS ALFARO GENICO, Y RIGOBERTO QUECHA MOLINA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ANTONIO FELIX PEREZ MIGUEL, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA APERTURA Y CARRETERAS ZAPOPAN, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA SAN MARCIAL", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 2,301,879.70 (* DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 02 - MAYO - 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 30 - JUNIO - 2016
REAL: FECHA DE INICIO: 02 - MAYO - 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 14 - JUNIO - 2016

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: APERTURAS Y CARRETERAS ZAPOPAN, S.A. DE C.V.

RESPONSABLE: C. ANTONIO FELIX PEREZ MIGUEL

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

R. F. C. ACZ110407XJ0

IDENTIFICACIÓN: 0000119972253

DIRECCION: CALLE 6 DE ENERO # 101 AGUILES SERDAN, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA, C.P. 71228



(Handwritten signature of C. Antonio Felix Perez Miguel)

C. ANTONIO FELIX PEREZ MIGUEL
REPRESENTANTE LEGAL



ENCARGADO DEL DESPACHO
Presidencia Municipal
Villa de San Blas Atempa
Dpto. Tel: 075 2
2014

C. LUIS ALFARO GENICO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

RECEPCIONA LA OBRA
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)



TESTIGO
C. ANABEL CRISPIN MALINAS
TESORERA MUNICIPAL
Municipio Villa de San Blas Atempa
Distrito Tehuantepec
Oaxaca 2014



REGIDURIA
DE OBRAS
MUNICIPALES

(Handwritten signature of Rigoberto Quecha Molina)

RIGOBERTO QUECHA MOLINA
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
Municipio de San Blas Atempa
Oaxaca, 2014 - 2016